

Chantier automatisé éclairage : phase pilotage et suivi

| N° | Nom de la tâche | Durée | 13:00 | | | | | 14:00 | | | | | 15:00 | | | | | 16:00 | | | | | 17:00 | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|----|----|----|----|-------|---|----|----|----|-------|----|---|----|----|-------|----|----|---|----|-------|----|----|----|---|----|----|----|
| | | | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 1 | Lancement | 25 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Préparation chantier | 15 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dépose dalles | 45 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Perçages, attaches plafond | 75 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Fixation coffret automatismes | 60 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pose goulotte apparente | 60 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pose liaisons comble coffret | 25 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | suite pose liaisons comble coffret | 15 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Câblage liaisons comble côté coffret | 40 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Fixation détecteur mouvement | 50 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Préparation boîte de comble | 40 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pose câble cellule crépusculaire | 30 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Fixation cellule inter. Crépusculaire | 50 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Câblage cellule crép. côté cellule | 25 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Câblage cellule crép. côté coffret | 15 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Pose câble détecteur mouvement | 35 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Câblage dét. mov. côté détecteur | 25 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Câblage dét. mov. côté coffret | 20 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Dérivation éclairage du tableau | 40 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Dérivation éclairage de garde | 35 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Dérivation éclairage principal | 35 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Câblage alim. automatisme côté comble | 35 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Repose capot boîte de comble et dalles | 20 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | suite repose dalles | 35 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Nettoyage chantier (sans pilote) | 40 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |